



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MS

CNPJ: 03.681.582/0001-07

AMPLIAÇÃO DO FÓRUM ELEITORAL (DEPÓSITO DE URNAS)

LOCAL: RUA BALTAZAR SALDANHA, 1591, JARDIM CENTRO, PONTA PORÃ

ENCARGOS SOCIAIS
SEM DESONERAÇÃO

HORISTA: 113,34%
MENSALISTA: 70,31%

BANCOS:
SINAP 04/2023 - MS

BDI: 25,00%



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 25.322,26	100,00% 25.322,26							
2	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 9.533,68	100,00% 9.533,68							
3	INFRAESTRUTURA	100,00% 66.026,37	30,00% 19.807,91	30,00% 19.807,91	40,00% 26.410,55					
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 148.366,83		25,00% 37.091,71	25,00% 37.091,71	25,00% 37.091,71	25,00% 37.091,71			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 50.453,23				50,00% 25.226,62	50,00% 25.226,62			
6	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 83.093,55					50,00% 41.546,78	50,00% 41.546,78		
7	ESQUADRIAS	100,00% 38.991,65			30,00% 11.697,50	30,00% 11.697,50	40,00% 15.596,66			
8	INSTALAÇÕES	100,00% 57.028,65				40,00% 22.811,46	30,00% 17.108,60	30,00% 17.108,60		
9	SISTEMA FOTOVOLTAICO	100,00% 135.027,05					50,00% 67.513,53	50,00% 67.513,53		
10	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 8.904,47							50,00% 4.452,24	50,00% 4.452,24
11	REVESTIMENTO	100,00% 56.689,97				40,00% 22.675,99	30,00% 17.006,99	30,00% 17.006,99		
12	PINTURA	100,00% 28.928,99							50,00% 14.464,50	50,00% 14.464,50
13	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00% 29.774,75					30,00% 8.932,43	30,00% 8.932,43	40,00% 11.909,90	
14	LOUÇAS, PEDRAS E METAIS	100,00% 33.376,31							50,00% 16.688,16	50,00% 16.688,16
15	EQUIPAMENTOS	100,00% 14.966,76								100,00% 14.966,76
16	PAISAGISMO	100,00% 389,54								100,00% 389,54
17	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 71.985,76	12,50% 8.998,22	12,50% 8.998,22	12,50% 8.998,22	12,50% 8.998,22	12,50% 8.998,22	12,50% 8.998,22	12,50% 8.998,22	12,50% 8.998,22
Porcentagem			7,41%	7,67%	9,8%	14,96%	27,83%	18,76%	6,58%	6,98%
Custo			63.662,07	65.897,84	84.197,97	128.501,49	239.021,51	161.106,53	56.513,01	59.959,41
Porcentagem Acumulado			7,41%	15,09%	24,89%	39,85%	67,68%	86,44%	93,02%	100,0%
Custo Acumulado			63.662,07	129.559,90	213.757,88	342.259,36	581.280,87	742.387,41	798.900,41	858.859,82

ELEMENTO Engenharia e Arquitetura LTDA
CREA 20196 - MS

Resp. Técnico Eng. Marcella Lima Resp. Técnico Arq. Vanessa Khalil