

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
SERVIÇO		CONSTRUÇÃO E REFORMA CARTÓRIO ELEITORAL DE NOVA ANDRADINA												
LOCAL		NOVA ANDRADINA - MS							RESP. TÉCNICO:					
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	DIAS											VALORES
			30	60	90	120	150	180	210	240	270	300		
			R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 98.144,30	9.814,43	9.814,43	9.814,43	9.814,43	9.814,43	9.814,43	9.814,43	9.814,43	9.814,43	9.814,43	9.814,43	98.144,30
			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 55.026,33	55.026,33											55.026,33
			100,00%											
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 97.024,38		72.768,29	24.256,10									97.024,38
				75,00%	25,00%									
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 309.371,32			92.811,40	108.279,96	108.279,96							309.371,32
					30,00%	35,00%	35,00%							
5	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 59.655,32			11.931,06	23.862,13	23.862,13							59.655,32
					20,00%	40,00%	40,00%							
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.274,41			6.137,21	3.068,60	3.068,60							12.274,41
					50,00%	25,00%	25,00%							
7	COBERTURA	R\$ 53.012,84						42.410,27	10.602,57					53.012,84
								80,00%	20,00%					
8	ESQUADRIAS	R\$ 81.324,34								32.529,74	32.529,74	16.264,87		81.324,34
										40,00%	40,00%	20,00%		
9	SISTEMA E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 77.142,78				15.428,56	38.571,39	23.142,83						77.142,78
						20,00%	50,00%	30,00%						
10	SISTEMA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 93.043,06			27.912,92	18.608,61	27.912,92	18.608,61						93.043,06
					30,00%	20,00%	30,00%	20,00%						
11	LÓGICA E TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 25.024,63									12.512,32	12.512,32		25.024,63
											50,00%	50,00%		
12	AR CONDICIONADO E MOTORES	R\$ 62.646,43										31.323,22	31.323,22	62.646,43
												50,00%	50,00%	
13	REVESTIMENTO PARA PAREDES, PISOS E FORROS	R\$ 144.834,93						43.450,48	28.966,99	28.966,99	43.450,48			144.834,93
								30,00%	20,00%	20,00%		30,00%		
14	SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES	R\$ 48.804,52										24.402,26	24.402,26	48.804,52
												50,00%	50,00%	
15	BANCADAS E BALCÕES	R\$ 12.273,52									6.136,76	6.136,76		12.273,52
										50,00%	50,00%			
16	REFORMA EDIFICAÇÃO EXISTENTE	R\$ 131.787,89	26.357,58						52.715,16	13.178,79	13.178,79	26.357,58		131.787,89
			20,00%						40,00%	10,00%	10,00%	20,00%		
17	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 2.303,49											2.303,49	2.303,49
													100,00%	
TOTAL		R\$ 1.363.694,49	91.198,34	82.582,72	172.863,11	179.062,29	211.509,43	137.426,63	134.628,88	103.139,02	157.083,12	94.200,97	1.363.694,49	
			6,69%	6,06%	12,68%	13,13%	15,51%	10,08%	9,87%	7,56%	11,52%	6,91%	100,00%	