

				CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
				OBRA: ACESSIBILIDADE CARTORIO ELEITORAL DE PORTO MURTINHO - MS			
				DURAÇÃO ESTIMADA - 4 MESES			
Item	Descrição	Preço Total Serviço(R\$)	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	R\$ 42.725,53	21,91%	R\$ 32.044,15 75,00%	R\$ 10.681,38 25,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 934,78	0,48%	R\$ 233,70 25,00%	R\$ 233,70 25,00%	R\$ 233,70 25,00%	R\$ 233,70 25,00%
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ 12.114,39	6,21%	R\$ 12.114,39 100,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
4	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 9.152,57	4,69%	R\$ 7.322,06 80,00%	R\$ 1.830,51 20,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
5	ESQUADRIAS E VIDROS TEMPERADOS	R\$ 2.515,46	1,29%	R\$ 503,09 20,00%	R\$ 1.760,82 70,00%	R\$ 251,55 10,00%	R\$ 0,00 0,00%
6	REVESTIMENTOS CERÂMICOS/BANCADAS/RODAPÉS	R\$ 10.195,08	5,23%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 3.058,52 30,00%	R\$ 7.136,56 70,00%	R\$ 0,00 0,00%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 12.835,67	6,58%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 5.776,05 45,00%	R\$ 5.776,05 45,00%	R\$ 1.283,57 10,00%
8	INSTAÇÃO ELÉTRICA/CABEAMENTO	R\$ 17.502,22	8,97%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 7.876,00 45,00%	R\$ 7.876,00 45,00%	R\$ 1.750,22 10,00%
9	COBERTURA	R\$ 32.528,30	16,68%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 14.637,74 45,00%	R\$ 14.637,74 45,00%	R\$ 3.252,83 10,00%
10	PINTURA	R\$ 50.355,82	25,82%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 22.660,12 45,00%	R\$ 22.660,12 45,00%	R\$ 5.035,58 10,00%
11	ACESSIBILIDADE	R\$ 2.682,45	1,38%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.207,10 45,00%	R\$ 1.207,10 45,00%	R\$ 268,25 10,00%
12	LIMPEZA	R\$ 1.479,30	0,76%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 1.331,37 90,00%	R\$ 147,93 10,00%
	TOTAL GERAL (R\$)	R\$ 195.021,57	100,00%	R\$ 52.217,38	R\$ 69.721,94	R\$ 61.110,17	R\$ 11.972,07
	TOTAL GERAL ACUMULADO			R\$ 52.217,38	R\$ 121.939,33	R\$ 183.049,50	R\$ 195.021,57
	PERCENTUAL SIMPLES			26,78%	35,75%	31,34%	6,14%
	PERCENTUAL ACUMULADO			26,78%	62,53%	93,86%	100,00%