

Obra: REFORMA CARTÓRIO ELEITORAL, ÁREA=317,81 M2

Local: ANASTÁCIO/MS

Data: 15 DE ABRIL DE 2019

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - MODELO

item	descrição	total (R\$)	%	1	2	3
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	456,02	0,26%	100,00%		
02	SAGUÃO DE ATENDIMENTO	2.441,49	1,38%		100,00%	
03	CHEFE DE CARTÓRIO	715,17	0,40%		100,00%	
04	SALA DO JUIZ	716,58	0,40%		100,00%	
05	ARQUIVO / SALA RACK	983,16	0,56%		100,00%	
06	DEPOSITO DE URNAS	7.284,90	4,11%		100,00%	
07	DML	11,08	0,01%		100,00%	
08	SALA DE APOIO	412,25	0,23%		100,00%	
09	CORREDOR	3.284,92	1,86%	100,00%		
10	COPA	464,42	0,26%		100,00%	
11	WC's PUBLICOS	40.975,46	23,14%	60,00%	40,00%	
12	WC JUIZ	255,91	0,14%		100,00%	
13	PINTURA INTERNA	17.579,63	9,93%		10,00%	90,00%
14	PINTURA EXTERNA	18.227,99	10,29%		10,00%	90,00%
15	ILUMINAÇÃO	4.582,47	2,59%		100,00%	
16	SERVIÇOS EXTERNOS	8.382,00	4,73%	20,00%	50,00%	30,00%
17	COBERTURA	15.519,36	8,76%	50,00%	50,00%	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.315,49	3,57%	30,00%	35,00%	35,00%
19	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	32.665,74	18,45%	50,00%	50,00%	
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.803,76	8,92%	35,00%	40,00%	25,00%
PERCENTUAL MENSAL			100,00%	34,74%	42,16%	23,10%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				34,74%	76,90%	100,00%
TOTAL MENSAL		177.077,80		61.521,13	74.653,85	40.902,82
TOTAL MENSAL ACUMULADO				61.521,13	136.174,98	177.077,80