

Obra	Bancos de dados usados	B.D.I.	Encargos Sociais
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE CONDICIONADORES DE AR NO FÓRUM ELEITORAL DE CAMPO GRANDE/MS (PROCESSO: SEI 0011110-83.2018.6.12.8000)	SINAPI - 01/2019 - Mato Grosso do Sul SICRO3 - 07/2018 - Mato Grosso do Sul SICRO2 - 11/2016 - Mato Grosso do Sul ORSE - 12/2018 - Sergipe SEDOP - 10/2018 - Pará SEINFRA - 026 - Ceará SETOP - 01/2018 - Minas Gerais IOPES - 09/2018 - Espírito Santo SIURB - 07/2018 - São Paulo SIURB INFRA - 07/2018 - São Paulo SUDECAP - 11/2018 - Minas Gerais CPOS - 11/2018 - São Paulo FDE - 01/2019 - São Paulo AGETOP CIVIL - 12/2018 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 03/2018 - Goiás CAEMA - 04/2018 - Maranhão EMBASA - 06/2017 - Bahia CAERN - 11/2017 - Rio Grande do Norte	25,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total (R\$)	%	7 DIAS	14 DIAS	21 DIAS	28 DIAS	35 DIAS	42 DIAS	49 DIAS	56 DIAS	63 DIAS
1	SERVIÇOS GERAIS PARA A INFRA-ESTRUTURA ATÉ O QUADRO RESERVA	R\$ 4.964,58	1,82%	R\$ 0,00	R\$ 2.482,29	R\$ 2.482,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA ATÉ O QUADRO DE AR CONDICIONADOS RESERVA (85KW)	R\$ 19.676,70	7,19%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.919,18	R\$ 9.838,35	R\$ 4.919,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	QUADRO ELÉTRICO GERAL DE AR CONDICIONADOS RESERVA (PRÓXIMO DA CAIXA D'ÁGUA) (85KW)	R\$ 5.531,54	2,02%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.531,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA DE CONDICIONADORES DE AR DO SAGUÃO	R\$ 23.009,87	8,41%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.752,47	R\$ 5.752,47	R\$ 5.752,47	R\$ 5.752,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	INFRA-ESTRUTURA ELÉTRICA DE CONDICIONADORES DE AR PLENARIO I e II	R\$ 22.354,90	8,17%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.588,73	R\$ 5.588,73	R\$ 5.588,73	R\$ 5.588,73	R\$ 0,00
6	QUADRO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADOS DO SAGUÃO (QAC-2)	3.109,13	1,14%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.109,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	SERVIÇOS GERAIS PARA AR CONDICIONADOS DO AUDITÓRIO E SAGUÃO	91.408,52	33,42%	R\$ 45.704,26	R\$ 45.704,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	QUADRO ELÉTRICO DE AR CONDICIONADOS DO PLENÁRIO (QAC-1)	2.982,58	1,09%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.982,58	R\$ 0,00
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.406,08	7,46%	R\$ 2.040,61	R\$ 2.040,61	R\$ 2.040,61	R\$ 2.040,61	R\$ 2.040,61	R\$ 2.040,61	R\$ 2.040,61	R\$ 2.040,61	R\$ 4.081,22
10	ILUMINAÇÃO EXTERNA	60.387,69	22,08%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.038,77	R\$ 9.058,15	R\$ 15.096,92	R\$ 15.096,92	R\$ 15.096,92
11	INSTALAÇÃO ESPECIAL de CHAVES LIGA-DESLIGA 40A P/ TODOS OS SPLITs EXISTENTES (no restante das condensadoras existentes)	17.682,45	6,47%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.841,23	R\$ 8.841,23
12	MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA O INTERIOR DA SUBESTAÇÃO	1.972,93	0,72%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972,93
Porcentagem Semanal com BDI				17,46%	18,37%	5,56%	6,45%	10,92%	9,34%	8,31%	12,63%	10,97%
Porcentagem Semanal acumulada				17,46%	35,82%	41,38%	47,83%	58,75%	68,09%	76,4%	89,03%	100,0%
Total Semanal com BDI		R\$ 273.486,97		R\$ 47.744,87	R\$ 50.227,16	R\$ 15.194,54	R\$ 17.631,43	R\$ 29.871,28	R\$ 25.549,08	R\$ 22.726,26	R\$ 34.550,06	R\$ 29.992,29
Total Semanal Acumulado				R\$ 47.744,87	R\$ 97.972,03	R\$ 113.166,57	R\$ 130.797,99	R\$ 160.669,28	R\$ 186.218,36	R\$ 208.944,62	R\$ 243.494,68	R\$ 273.486,97


Cipriano Carvalho Martins
Engenheiro Eletricista