

Obra: REFORMA CARTÓRIO ELEITORAL, ÁREA=317,81 M2

Local: COXIM/MS

Data: 16 DE JULHO DE 2019

ANEXO IV - CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO - MODELO

item	descrição	total (R\$)	%	1	2	3
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	452,75	0,28%	100,00%		
02	SAGUÃO DE ATENDIMENTO	5.319,86	3,32%		100,00%	
03	CHEFE DE CARTÓRIO	61,59	0,04%		100,00%	
04	SALA DO JUIZ	714,82	0,45%		100,00%	
05	ARQUIVO / SALA RACK	981,18	0,61%		100,00%	
06	DEPOSITO DE URNAS	10.129,32	6,32%		100,00%	
07	DML	11,28	0,01%		100,00%	
08	SALA DE APOIO	416,67	0,26%		100,00%	
09	CORREDOR	3.256,10	2,03%	100,00%		
10	COPA	1.574,27	0,98%		100,00%	
11	WC's PUBLICOS	40.581,97	25,32%	60,00%	40,00%	
12	WC JUIZ	255,49	0,16%		100,00%	
13	PINTURA INTERNA	17.505,50	10,92%		10,00%	90,00%
14	PINTURA EXTERNA	13.868,57	8,65%		10,00%	90,00%
15	ILUMINAÇÃO	1.789,01	1,12%		100,00%	
16	SERVIÇOS EXTERNOS	12.812,46	7,99%	20,00%	50,00%	30,00%
17	COBERTURA	13.073,49	8,16%	50,00%	50,00%	
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.089,60	4,42%	30,00%	35,00%	35,00%
19	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	16.269,48	10,15%	50,00%	50,00%	
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	14.096,64	8,80%	32,00%	43,00%	25,00%
PERCENTUAL MENSAL			100,00%	32,40%	43,83%	23,77%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				32,40%	76,23%	100,00%
TOTAL MENSAL		160.260,05		51.929,81	70.244,32	38.085,92
TOTAL MENSAL ACUMULADO				51.929,81	122.174,13	160.260,05