

Obra
CONSTRUÇÃO DEPÓSITO TRE - CORUMBÁ - NÃO DESONERADO

Bancos
SINAPI - 04/2022 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 113,34%
Mensalista: 70,31%

Cronograma Físico e Financeiro											
Item	Descrição	Total	Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%								
		23.587,65	23.587,65								
2	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%								
		7.859,96	7.859,96								
3	INFRAESTRUTURA	100,00%	30,00%	30,00%	40,00%						
		46.296,06	13.888,82	13.888,82	18.518,42						
4	SUPERESTRUTURA	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
		138.330,27		34.582,57	34.582,57	34.582,57	34.582,57	34.582,57			
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00%				50,00%	50,00%				
		45.134,40				22.567,20	22.567,20				
6	SISTEMA DE COBERTURA	100,00%					50,00%	50,00%	50,00%		
		88.840,51					44.420,26	44.420,26	44.420,26		
7	ESQUADRIAS	100,00%			30,00%	30,00%	40,00%				
		37.637,52			11.291,26	11.291,26	15.055,01				
8	INSTALAÇÕES	100,00%				40,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
		56.221,09				22.488,44	16.866,33	16.866,33		50,00%	50,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	100,00%								4.106,56	4.106,56
		8.213,11									
10	REVESTIMENTO	100,00%				40,00%	30,00%	30,00%	30,00%		
		51.778,30				20.711,32	15.533,49	15.533,49			
11	PINTURA	100,00%								50,00%	50,00%
		27.886,05								13.943,03	13.943,03
12	REVESTIMENTO CERÂMICO	100,00%					30,00%	30,00%	30,00%	40,00%	
		30.212,68					9.063,80	9.063,80	9.063,80	12.085,07	
13	LOUÇAS, PEDRAS E METAIS	100,00%								50,00%	50,00%
		31.769,34								15.884,67	15.884,67
14	EQUIPAMENTOS	100,00%									100,00%
		13.292,19									13.292,19
15	PAISAGISMO	100,00%									100,00%
		361,29									361,29
16	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		50.705,60	6.338,20	6.338,20	6.338,20	6.338,20	6.338,20	6.338,20	6.338,20	6.338,20	6.338,20
Porcentagem			7,85%	8,33%	10,75%	17,93%	24,98%	14,01%	7,96%	8,19%	
Custo			51.674,63	54.809,59	70.730,45	117.978,98	164.426,85	92.222,08	52.357,52	53.925,93	
Porcentagem Acumulado			7,85%	16,18%	26,93%	44,85%	69,84%	83,85%	91,81%	100,0%	
Custo Acumulado			51.674,62	106.484,21	177.214,66	295.193,64	459.620,49	551.842,56	604.200,09	658.126,02	