



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL
R. Desembargador Leão Neto do Carmo, 23 - Bairro Parque dos Poderes - CEP 79037-100 - Campo Grande - MS

RELATÓRIO

RELATÓRIO DA REANÁLISE DA AMOSTRA DO PREGÃO 07/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

PROCESSO Nº 0000923-74.2022.6.12.8000

TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE BANCADA/PLATAFORMA

GRUPO TÉCNICO DE ANÁLISE:

FLÁVIA SHIMABUKURO TOMIGAWA - SEÇÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

FÁDIA SAYD C. SABALA – COORDENADORA DE RECURSOS MATERIAIS

INTRODUÇÃO: Trata-se de relatório acerca da reanálise da amostra apresentada pela empresa LABOR MOBILIÁRIO EFICIENTE, classificada em primeiro lugar no Eletrônico nº 07/2022, cujo objeto é **FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE BANCADA/PLATAFORMA**, em razão das alegações da empresa FACILITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, quanto a possíveis inconformidades apresentadas na amostra avaliada.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: A reavaliação da amostra seguiu aos critérios estabelecidos no TR: a) Análise de conformidade com as especificações do termo de referência; b) Análise da qualidade de materiais – matéria-prima, componentes, colagens, pintura, etc.; c) Análise do acabamento – esmero na fabricação, junção das peças, igualdade das medidas, pintura; d) Análise da ergonomia - conformidade dos móveis em relação a normas de fabricação segundo a ABNT.

REANÁLISE DA AMOSTRA APRESENTADA: As dimensões e estrutura do mobiliário foram reanalisadas em conformidade com as especificações estabelecidas no TR:

1. Tampo: 1000X600MM (CxP); Painel Frontal: 1000X750MM (CxA);
2. Fixação da Estrutura: 5/10cm; Altura do Módulo Montado: 740/750MM;
3. Estrutura de sustentação lateral confeccionada em tubos de aço;
4. Estrutura de sustentação horizontal confeccionada em tubos de aço, com duas travessas;
5. Eletrocalha, confeccionada em aço, para passagem de cabos elétricos e lógica, situada ao fundo da parte inferior do tampo fixada na parte interna do tampo;
6. Painel lateral na extremidade;
7. Nicho/caixa de conexão, com tampa modelo basculante;
8. Bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com acabamento em fitas;
9. Acabamento da plataforma em padrão industrial, peças com encaixes perfeitos, sem

peças soltas;

10. Sapatas reguláveis.

OBSERVAÇÕES:

1. Não foram detectados ausência de qualidade no acabamento, nas junções de peças; falhas nas soldas e pintura, possíveis de comprometer à durabilidade e segurança do produto;
2. A estrutura do mobiliário é compacta, não apresentando instabilidades;
3. Não foi detectada desconformidade na tampa basculante do nicho;
4. Registramos novas imagens fotográficas do mobiliário.

RESULTADO DA REAVALIAÇÃO: O Grupo Técnico de Análise, do Pregão Eletrônico nº 07/2022, cujo objeto é **FORNECIMENTO E MONTAGEM/INSTALAÇÃO DE BANCADA/PLATAFORMA**, procedeu ao reexame de conformidade técnica da amostra apresentada pela empresa LABOR MOBILIÁRIO EFICIENTE mantendo a aprovação da amostra, nos termos estabelecidos no Termo de Referência do Pregão nº 07/2022.

Campo Grande/MS, 26.04.2022.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIA SHIMABUKURO TOMIGAWA, Chefe de Seção**, em 27/04/2022, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **FÁDIA SAYD CARVALHO SABALA, Coordenador(a)**, em 27/04/2022, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-ms.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1195272** e o código CRC **FCE7438D**.

0002410-79.2022.6.12.8000

1195272v3







